

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	76.9	83.9
中学校	81.8	89.7
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

##### 【所見】

当初から計画に掲げていた内海府小学校校舎、金井小学校校舎、内海府中学校校舎及び松ヶ崎中学校校舎の危険改築事業については、一部で工期延長が必要となった事業もあったが、おおむね計画どおり実施することができた。  
また、計画期間途中で金井小学校屋体、畑野小学校校舎、南中学校校舎、羽茂中学校校舎及び屋体並びに相川小学校校舎の危険改築事業、七浦小学校屋体の地震補強事業等を追加、実施したため、当初計画で掲げた目標値を大きく上回る耐震化を図ることができた。このうち、羽茂中学校屋体及び相川小学校校舎の危険改築事業(ともにⅠ期工事)については、計画策定に不測の日数を要したため計画期間中に完了することができず、平成25年度へ繰り越して実施し、完了した。  
今後も引き続き、耐震化年次計画に沿って計画的に耐震化を図ることとする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>当初から計画に掲げていた松ヶ崎小学校校舎、内海府中学校校舎及び前浜中学校校舎の大規模改造事業については、工期延長が必要となった事業もあったが、おおむね計画どおり実施することができた。</p> <p>また、計画期間途中で南中学校校舎、赤泊中学校校舎、七浦小学校校舎及び屋体並びに両津小学校校舎の大規模改造事業を追加、実施したことで、施設の質的な整備及び老朽化対策を図ることができた。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>当初から計画に掲げていた真野小学校の屋外環境(グラウンド)整備事業及び内海府中学校の単独校調理場整備事業については、計画どおり実施することができた。</p> <p>また、金井小学校の地域連携(複合型)施設整備事業、屋外環境(グラウンド)整備事業及び学校水泳プール(屋外)整備事業並びに南中学校の太陽光発電導入事業を追加、実施し、危険改築事業と併行して教育環境の充実を図った。</p> <p>老朽化が著しい単独校調理場を統合し、新設する南部地区学校給食センター及び相川地区学校給食センターの共同調理場整備事業(ともにⅠ期工事)については、計画策定に不測の日数を要したため計画期間中に完了することができず、平成25年度へ繰り越して実施し、完了した。</p>
---

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業全てが完了した時点で、教育委員会内において事後評価を行った。また、その評価結果をホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に当初掲げた事業については、おおむね計画どおりに実施することができた。また、危険改築事業及び地震補強事業を追加したことにより、前倒しで耐震化を図る等、当初計画を上回る施設整備を達成することができた。

当市では、少子化、施設の老朽化等を受け、学校の適正規模及び適正配置の確保を目指した「佐渡市保育園・小学校・中学校統合計画」を平成18年9月に策定し、該当学区の保護者及び地域住民説明会等を開催して計画推進に努めている。次期計画においても、この統合計画と併せて、積極的に施設の耐震化を図る等、安全・安心な学校環境整備の推進を図ることとする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐渡市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	佐渡市

2 計画作成主体 佐渡市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
金井小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
金井小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日				
金井小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月28日				
金井吉井小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井吉井小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井吉井小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校(Ⅰ期工事)	④	1001	地域連携(複合型)	屋	RS	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校(Ⅱ期工事)	④	1001	地域連携(複合型)	屋	RS	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校	④	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月11日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月11日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校(Ⅱ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成25年3月28日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校	④	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成25年3月28日		追加	平成24年4月23日	平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。
羽茂中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
羽茂中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月29日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
羽茂中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月23日	平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。(平成25年度へ事業繰越)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
相川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月23日	平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。(平成25年度へ事業繰越) 平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。(平成25年度へ事業繰越) 平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。(平成25年度へ事業繰越)
南部地区学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)本体	—	S	○	平成26年3月13日		追加	平成24年4月23日	
相川地区学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)本体	—	S	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月23日	
内海府小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
内海府小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月23日				
松ヶ崎小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年3月31日				
松ヶ崎小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年3月29日				
松ヶ崎小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成23年3月31日				
松ヶ崎小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成24年3月29日				
真野小学校	④	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成23年3月30日				
内海府中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
内海府中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月23日				
内海府中学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成23年3月31日				
内海府中学校(Ⅱ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成24年3月23日				
内海府中学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独調理場(改築)	—	R	○	平成23年3月31日				
内海府中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独調理場(改築)	—	R	○	平成24年3月23日				
内海府中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独調理場(新增築)	—	R	○	平成24年3月23日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
前浜中学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	W	○	平成23年3月31日				
前浜中学校(Ⅱ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	W	○	平成23年8月31日				
松ヶ崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
松ヶ崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月29日				
赤泊中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成23年3月30日				
七浦小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年3月29日				
七浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年3月29日				
七浦小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成24年3月29日				
両津小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年3月29日				
両津小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年3月29日				
前浜小学校	⑤	0101	小校	校	W	○	平成23年8月31日				平成22年度負担事業。(平成23年度へ事業繰越)
畑野小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成25年3月11日		追加	平成23年6月2日	平成23年度負担事業。平成23年6月2日付けの計画変更に伴って事業追加。
相川小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月23日	平成24年度負担事業。平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。
南佐渡中学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成26年3月20日		追加	平成24年4月23日	平成24年度負担事業。平成24年4月23日付けの計画変更に伴って事業追加。